

101-421C-F Ombyggnad Hus D3/D4 plan 5 och 6, Ryhov

Anläggning: F101Länssjukhuset Ryhov	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 2 882 m ²	Total programarea PTS RFP: 3 795 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Produktion	Startdatum: Nov 2023	Slutdatum: Feb 2026
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Förstudie	Jan 2021 - Nov 2021	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Upphandling	Sep 2022 - Jan 2023	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Programarbete	Jan 2023 - Mar 2024	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Systemhandling	Mar 2023 - Jun 2023	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Projektering	Aug 2023 - Mar 2024	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Produktion	Nov 2023 - Feb 2026	<input checked="" type="radio"/> Pågående
 Överlämning	Mar 2026 - Mar 2026	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	<input type="radio"/> Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Linnea Storck	linnea.storck@rjl.se	0722060698	Byggprojektledare	232100-0057