

## 201-424B Till- och ombyggnad MR Eksjö

Anläggning: F201Höglandssjukhuset Eksjö	Storlek/yta: 0 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS Lokalprogram: 662 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS RFP: 689 m <sup>2</sup>
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Produktion	Startdatum: Sep 2020	Slutdatum: Jan 2022
Beskrivning:			

### Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Programarbete	Maj 2019 - Dec 2019	 Pågående
 Systemhandling	Maj 2019 - Dec 2019	 Pågående
 Projektering	Aug 2019 - Feb 2020	 Pågående
 Upphandling	Feb 2020 - Apr 2020	 Pågående
 Produktion	Sep 2020 - Jan 2022	 Pågående
 Överlämning	Sep 2021 - Feb 2022	 Pågående
 Uppföljning	Feb 2022 - Jun 2023	 Ej påbörjad

### Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Silvan Haglund	silvan.haglund@rjl.se	036-325163	Lokalplanerare	Regionfastigheter