

301-420C Hus 21 Nybyggnad för psykiatriska kliniken

Anläggning: F301Värnamo sjukhus	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 2 460 m ²	Total programarea PTS RFP: 2 775 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum: Jan 2019	Slutdatum: Feb 2022
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Förstudie	Jan 2019 - Feb 2022	 Pågående
 Programarbete	Feb 2022 - Okt 2022	 Pågående
 Systemhandling	Feb 2022 - Okt 2022	 Ej påbörjad
 Projektering	Okt 2022 - Apr 2023	 Ej påbörjad
 Upphandling	Apr 2023 - Okt 2023	 Ej påbörjad
 Produktion	Okt 2023 - Mar 2026	 Ej påbörjad
 Överlämning	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	 Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Oskar Waara	oskar.waara@rjl.se	010-242 51 19	Byggprojektledare	Regionfastigheter