

## 101-404B Omb Bårhus Obduktion

Anläggning: F101Länssjukhuset Ryhov	Storlek/yta: 500 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS Lokalprogram: 87 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS RFP: 705 m <sup>2</sup>
Investeringsram: 17 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum:	Slutdatum:
<p>Beskrivning: Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4.</p> <p>Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 samt tillbyggnad av kylrum plan 2. Obduktion kommer i framtiden ha lokaler inom plan 2. Befintliga lokaler skall moderniseras och den tekniska utrustningen utbyts. Kylrum plan 2 kommer helt nya installationer att utföras. Delar av byggnaden kommer att rivras .</p>			

### Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
⇒ Förstudie	Ej angiven	● Pågående
📁 Programarbete	Ej angiven	● Pågående
📄 Systemhandling	Ej angiven	● Pågående
🏗️ Projektering	Okt 2018 - Feb 2019	● Pågående
🛒 Upphandling	Ej angiven	● Pågående
🔧 Produktion	Ej angiven	● Pågående
🔑 Överlämning	Ej angiven	● Ej påbörjad
🔍 Uppföljning	Ej angiven	● Ej påbörjad

### Milstolpar

Benämning	Startdatum	Slutdatum
Byggstart		
Slutbesiktning		

### Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Silvan Haglund	silvan.haglund@rjl.se	036-325163	Lokalplanerare	Regionfastigheter