

201-453B Genomlysning Eksjö

| | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| Anläggning: F201Höglandssjukhuset Eksjö | Storlek/yta: 0 m ² | Total programarea PTS Lokalprogram: 221 m ² | Total programarea PTS RFP: 220 m ² |
| Investeringsram: 0 Mkr | Aktuellt skede: Programarbete | Startdatum: Sep 2020 | Slutdatum: Dec 2020 |
| Beskrivning: | | | |

Tidsplan

| Skede | Tidsplan | Status |
|--|---------------------|---|
|  Förstudie | Okt 2019 - Maj 2020 |  Pågående |
|  Programarbete | Sep 2020 - Dec 2020 |  Pågående |
|  Systemhandling | Apr 2021 - Maj 2021 |  Ej påbörjad |
|  Projektering | Apr 2021 - Jul 2021 |  Pågående |
|  Upphandling | Aug 2021 - Sep 2021 |  Ej påbörjad |
|  Produktion | Okt 2021 - Feb 2022 |  Ej påbörjad |
|  Överlämning | Feb 2022 - Mar 2022 |  Ej påbörjad |
|  Uppföljning | Mar 2022 - Feb 2023 |  Ej påbörjad |

Kontaktpersoner

| Namn | E-post | Telefon | Profession | Organisation/företag |
|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Richard Kittendorff | richard.kittendorff@rjl.se | 0725-886817 | Byggprojektle re | Regionfastigheter |