

D270 Högsby HC, Samrehab., FTV

Anläggning: FO2000 Inhyrt	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 1 450 m ²	Total programarea PTS RFP: 1 486 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Programarbete	Startdatum: Sep 2020	Slutdatum: Maj 2021
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Jan 2020 - Maj 2020	 Pågående
 Förstudie	Maj 2020 - Sep 2020	 Pågående
 Programarbete	Sep 2020 - Maj 2021	 Pågående
 Upphandling	Dec 2020 - Mar 2021	 Pågående
 Projektering	Maj 2021 - Sep 2021	 Pågående
 Produktion	Jul 2021 - Dec 2022	 Ej påbörjad
 Överlämning	Dec 2022 - Feb 2023	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Jan 2023 - Jan 2025	 Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Alf Stenfelt	alf.stenfelt@regionkalmar.se			Region Kalmar