

## D290 MRkameror, kafe och restaurang

Anläggning: FO8201 Oskarshamn sjukhus	Storlek/yta: 0 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS Lokalprogram: 1 636 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS RFP: 1 682 m <sup>2</sup>
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Projektering	Startdatum: Aug 2021	Slutdatum: Dec 2021
Beskrivning:			

### Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Ej angiven	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Förstudie	Ej angiven	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Programarbete	Feb 2021 - Jul 2021	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Projektering	Aug 2021 - Dec 2021	<input checked="" type="radio"/> Pågående
 Upphandling	Jan 2022 - Apr 2022	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Produktion	Maj 2022 - Maj 2024	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Överlämning	Sep 2022 - Maj 2024	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	<input type="radio"/> Ej påbörjad

### Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Emil Johansson	emil.johansson@regionkalmar.se			Regionservice