

D290 MRkameror, kafe och restaurang

Anläggning: FO8201 Oskarshamn sjukhus	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 1 636 m ²	Total programarea PTS RFP: 1 761 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum:	Slutdatum:
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Ej angiven	 Pågående
 Förstudie	Ej angiven	 Pågående
 Programarbete	Feb 2021 - Jul 2021	 Pågående
 Projektering	Aug 2021 - Dec 2021	 Ej påbörjad
 Upphandling	Jan 2022 - Apr 2022	 Ej påbörjad
 Produktion	Maj 2022 - Maj 2024	 Ej påbörjad
 Överlämning	Sep 2022 - Maj 2024	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	 Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Emil Johansson	emil.johansson@regionkalmar.se			Regionservice